



令和3年9月29日

報道機関 各位

<タイトル>
鴨川市立国保病院建設事業2期工事の進捗状況について

- 工事名 鴨川市立国保病院建設事業2期工事
- 工事場所 鴨川市 宮山 地内
- 契約年月日 令和3年7月2日
- 工期 令和3年7月3日から令和4年2月2日まで
- 請負金額 一金268,950,000円也
- 工事受注者 青木総業株式会社
- 工事概要

- ▽旧病院解体工事 一式
- ▽リハビリ棟改修工事 一式
- ▽駐車場外構工事 一式

全景



現在の工事の様子

工事は、令和3年7月19日から仮囲い・足場設置を開始し、8月1日から石綿含有建材の除去作業を行った。平屋建ての外來棟と療養病棟を先行して石綿除去作業を行い、8月中旬から躯体の解体を開始した。現在は、基礎躯体部分の解体（右下の写真）を行っており、並行して三階建て病棟の石綿含有建材除去作業（左写真）を行っている。

今後は、10月初旬から、3階建て病棟の躯体を解体する予定であり、11月初旬には解体工事の工程を終了し、駐車場外構工事とリハビリ棟改修工事を進める予定である。これにより、11月から外來駐車場の利用ができなくなる予定である。（裏面案内図）

令和3年9月15日撮影



旧病院外來棟付近

問い合わせ

鴨川市立国保病院 TEL:04-7097-1221

2期工事における駐車場について

駐車場外構工事開始時（11月から）

案内図



病院正面の駐車場は、駐車場外構工事開始とともに、利用できなくなります。

- 工事区域
- 外来駐車場